

Bauzeitenplan K 36 und K 62

		Bauzeitenplan K 36 und K 62							
		<i>BA. 1 a K 36</i> OBI Heiligenstedten	<i>BA. 1 b K 36</i> Schule Julianka	<i>BA. 2 K 36</i> Oldendorf	<i>BA. 3 K 36</i> Oldendorf bis Huje	<i>BA. 4 K 62</i> OD. Huje	<i>BA. 5 K 62</i> Freie Strecke - OD Kaaks	<i>BA. 6 K 62</i> OD Kaaks - BW A 23	
03. Apr	Montag	Halteverbote stellen	Halteverbote stellen						
04. Apr	Dienstag			Halteverbote stellen					
05. Apr	Mittwoch		Einbauteile ausbauen						
06. Apr	Donnerstag		Einbauteile ausbauen						
07. Apr	Freitag	Ferien Anf.	Einbauteile ausbauen	Vollsp. einr. Fräsen ab 7:00 Uhr <i>ev. Fräsen Schule</i>	Einbauteile ausbauen				
08. Apr	Samstag	ab 18:00 Uhr	Vollsp. einr. Fräsen ab 18:53 Uhr	Binder einb. Decke einb.	Einbauteile ausbauen				
09. Apr	Sonntag		Binder einb. Decke einb.						
10. Apr	Montag		Freigabe incl. B5	Einbauteile mont. <i>ev. Decke Schule einb.</i>	Vollsp. einr. Fräsen	Halteverbote stellen			
11. Apr	Dienstag		Einbauteile mont. Schneiden + vergießen	Einbauteile mont.	ev. Rest Fräsen				
12. Apr	Mittwoch		Einbauteile mont.	Einbauteile mont.	Decke einb.				
13. Apr	Donnerstag			Freigabe	Einbauteile mont.	Einbauteile ausbauen			
14. Apr	Freitag	Karfreitag							
15. Apr	Samstag								
16. Apr	Sonntag	Ostern							
17. Apr	Montag	Ostern							
18. Apr	Dienstag			Einbauteile mont.	Vollsp. einr. Einbauteile ausbauen Fräsen ab 7:00 Uhr				
19. Apr	Mittwoch			Einbauteile mont. Schneiden + vergießen	ev. Rest Fräsen				
20. Apr	Donnerstag			Freigabe	Decke einb.	Halteverbote stellen			
21. Apr	Freitag				Einbauteile mont.				
22. Apr	Samstag								
23. Apr	Sonntag	Ferien Ende							
24. Apr	Montag				Einbauteile mont. Schneiden + vergießen	Vollsp. einr. Einbauteile ausbauen			
25. Apr	Dienstag				Freigabe	Fräsen ab 7:00 Uhr			
26. Apr	Mittwoch					ev. Rest Fräsen			
27. Apr	Donnerstag					Decke einb.			
28. Apr	Freitag					Einbauteile mont.	Halteverbote stellen	Halteverbote stellen	
29. Apr	Samstag								
30. Apr	Sonntag								
01. Mai	Montag	Feiertag							
02. Mai	Dienstag				Einbauteile mont. Schneiden + vergießen				
03. Mai	Mittwoch					Freigabe	Vollsp. einr. Einbauteile ausbauen Fräsen ab 7:00 Uhr <i>ev. Platz vor Kneipe</i>	Vollsp. einr. Einbauteile ausbauen	
04. Mai	Donnerstag						Decke einb.	Fräsen ab 7:00 Uhr incl. Buswendepl.	
05. Mai	Freitag						Decke einb. Buswendepl. + ev. Kneipe	ev. Rest Fräsen	
06. Mai	Samstag								
07. Mai	Sonntag								
08. Mai	Montag						Einbauteile mont. Schneiden + vergießen	Decke einb.	
09. Mai	Dienstag							Einbauteile mont. Schneiden + vergießen	
10. Mai	Mittwoch		Markierung	Markierung	Markierung	Markierung	Markierung	Markierung	
11. Mai	Donnerstag		Markierung	Markierung	Markierung	Markierung	Markierung	Markierung	
12. Mai	Freitag		komplette Freigabe						
13. Mai	Samstag								
14. Mai	Sonntag								

Legende:

Fa. ASK =

Fa. NSR =

ARGE Teerbau / KEMNA BAU =

Fa. ABS =